

2  
عاما  
من الإنجاز

وزارة المالية  
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية  
وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة  
Central Emergency Developmental Interventions Unit  
C E D I U



برنامج دعم مشاريع المبادرات  
المجتمعية ودعم المساهمات  
بمجال (المياه والصرف الصحي)

للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر  
2024

# عامة من الإنجاز

وزارة المالية  
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية  
وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة  
Central Emergency Developmental Interventions Unit

C E D I U



الجمهورية العربية الفلسطينية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ



حرية واستقلال

وزارة المالية  
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية  
وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة  
Central Emergency Developmental Interventions Unit



C E D I U الجمهورية اليمنية

وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة  
برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية ودعم المساهمات بمجال ( المياه والصرف الصحي )  
— للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر 2024 م

مديرية معين - شارع الرباط - خلف مكتبة القلم الذهبي

أمانة العاصمة - صنعاء، الجمهورية اليمنية

تلفون: 781010777

فاكس: 01 470960

البريد الإلكتروني: info@cediu.gov.ye

الموقع على شبكة الانترنت: @cediu\_ye @cediuye

جميع حقوق الطباعة والتوزيع محفوظة © وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة





**في المناطق الريفية،** يفتقر السكان إلى البنى التحتية مثل خزانات المياه والسدود، مما يحد من قدرتهم على التخزين والاستفادة منها، كما تُعدُّ المياه عنصرًا أساسيًا في حياتنا ومعيشتنا، فهي مصدر الرزق وضرورية للتنمية الاقتصادية لذا، يجب أن نسعى للاستفادة منها بشكل أكبر من خلال تخزينها، يتطلب ذلك جهدًا جماعيًا وتعاونًا فعالًا، حيث يمكن للمبادرات الاجتماعية أن تلعب دورًا حيويًا في إنشاء الحواجز والسدود لتعزيز استدامة المياه الجوفية وتحسين الإنتاج الزراعي.

**السيد العلم/**

**عبدالملك بدر الدين الحوثي**

— "يحفظه الله"

**نحن في العام القادم،** سيكون معيار التقييم لدينا لكلاً من مدراء المديرية، ومدراء العموم، والمحافظين، معتمداً على معيار ما أنجزه هذا المسؤول من مبادرات مجتمعية. ويكون معيار النجاح، ومستوى التقييم لكل مدير هو مقدار ما أنجزه من مبادرات، وتفعيل دور المجتمع.

**فخامة الأخ الرئيس/**

**مهدي محمد المشاط**

— رئيس المجلس السياسي الأعلى





أثناء قيام الدكتور/ رشيد عبدود أبو لحوم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية (بحكومة الإنقاذ الوطني) والمهندس/ عبدالرقيب الشمساني وزير المياه والبيئة والأستاذ/ أمين جمعان نائب أمين العاصمة والمهندس/ محمد مداعس مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتدشين حفار تابع لوحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة.





# مقدمة

## برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية مجال المياه والصرف الصحي .....

إنطلاقاً من قوله تعالى ((وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون)) تعتبر المياه أساس الحياة التي تقوم الإنسان وتحافظ على حياته فهو شريان الحياة في المجتمع ومصدر مهم لنمو كل شيء، ويحقق التنمية المستدامة وتمثل الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وينص على "ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة" ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق أربعة مبادئ:

- فصل مياه الشرب عن المياه المستعملة.
- حماية النظم للمياه العذبة وإستصلاحها.
- الوصول إلى المياه الصالحة للشرب
- ضمان إمكانية الحصول على المياه وحقوق المياه.

ونظراً لطبيعة الحياة الريفية فهي تواجه العديد من العوائق والصعوبات في توفير مياه الشرب، حيث يتم توفيرها بصعوبة هائلة وذلك في نقلها بواسطة (الحمير) من مناطق بعيدة جداً دون الحصول على الكمية الكافية من المياه ونتيجة لذلك أدت إلى ضياع الوقت، مما أدى إلى ضياع الوقت المتاح للعمل أو الذهاب إلى المدرسة أو تنمية الأعمال التجارية أو رعاية الأسرة، لذلك تظهر أهمية وضرورة مشاريع المبادرات المجتمعية في مجال المياه والصرف الصحي، فهي تمكن المجتمع من الحصول على المياه بشكل أسهل عن طريق توفير الحلول والبدايل المختلفة لإيصال المياه بشكل مناسب، ووضع الحلول المناسبة للصرف الصحي للمجتمع لتجنب الأمراض الناتجة عن الصرف الصحي غير المناسب مما يحقق تنمية المجتمع بشكل جيد ومناسب.

ووفقاً لهذا البرنامج يمكن للمجتمع من توفير بيئة صحية خالية من الأمراض وتوفير مياه شرب نقية سهلة الوصول مما يحقق التنمية الدائمة بشكل ملائم ومناسب، وتعتبر اللبنة الأساس في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة بالمناطق الحضرية والخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية.

## نبذة عن البرنامج

### نهوض التنمية في المجتمعات

يعتبر المجتمع هو الركن الأساسي في النهوض وتحقيق التنمية للمجتمع في شتى المجالات لذلك عملت وحدة التدخلات على تفعيل دور المبادرات المجتمعية في العديد من المجالات

من خلال تحسين وصول المجتمعات الريفية إلى مياه الشرب النظيفة، بدعم المبادرات المجتمعية في مجال المياه والصرف الصحي لتحقيق دور الشراكة المجتمعية وتفعيل المجتمع ومشاركتهم في التنمية، وذلك من خلال النزولات الميدانية وتدشينات مساهمات دعم مشاريع المبادرات المجتمعية مجال المياه والصرف الصحي التي تقدمها، حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع ضمن برنامج مشاريع دعم المبادرات المجتمعية في مجال المياه والصرف الصحي 417 مشروع في، عدد 12 محافظة منها 301 مشروع منجز و قيد التنفيذ وحيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين تقديرياً 225,308 نسمة متفرقة في عدد 34 مديرية، حيث يستفيد أبناء المنطقة من عدة مشاريع وحيث بلغت إجمالي تكلفة المشاريع 1,082,180,294 ريال يماني وبلغت إجمالي مساهمة الوحدة 348,746,892 ريال يماني، وبلغت إجمالي مساهمة الوحدة المنصرفة 115,271,967 ريال يماني تكاليف المواد العينية (إسمنت، ديزل، حديد، وغيرها)





## أهمية برنامج

دعم المساهمات و المبادرات  
المجتمعية في مجال المياه

1 تحفيز المشاركة المجتمعية لتحريك الموارد المحلية وإعادة الثقة لدى المجتمعات بقدراتها وإمكاناتها ومساعدتها على استثمارها بشكل فعال.

2 تحفيز المجتمعات والمحليات لتوفير مياه الشرب للقرى المعزولة.

3 تفعيل دور الأطر المجتمعية وتقوية العلاقات بينهما وبين السلطة المحلية بما يخدم تنفيذ أنشطة المبادرات المجتمعية والتركيز على الأنشطة التنموية بطريقة فاعلة.

4 تحفيز المجتمعات والمحليات بحل مشاكل الصرف الصحي وعمل الطول المناسبة لها.

5 العمل وفق آليات منظمة تختص باستيعاب الجهود المجتمعية والعمل على تحفيز المجتمع في تنفيذ المبادرات المجتمعية بشكل أوسع.

6 إضافة قدرات تنفيذية على مستوى المجتمعات في القرى والعزل تسهم في التسريع بعملية التنمية المحلية.

## أهداف البرنامج



1

توفير الخدمة المرجوة من المشروع للمجتمع.



2

تنمية وتشجيع المشاركة المجتمعية باعتبارها ركيزة من ركائز تحقيق الأهداف التنموية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.



3

تعزيز المشاركة والتعاون بين المجتمع والسلطة المحلية والسلطة المركزية في توفير أهم الخدمات للمناطق الأكثر احتياجاً.



4

تبني أفكار جديدة للمساهمة في تغيير وتنمية المجتمع بفتح المجال لوجود العديد من الأفكار الجديدة، والتي ستساهم في تحسين الاقتصاد.



5

خلق حراك ميداني عملي بحت من المجتمع



6

احياء مبدأ العمل التعاوني كقيمة اصيلة في تنمية المجتمعات.



7

تفعيل دور المجتمع بان يأخذ على عاتقه مسؤولية تنفيذ المبادرات ويعزز من الإحساس لدى المجتمع بملكية المشروع والحرص على صيانه وتشغيله لأدار الخدمة المرجوة.



8

تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وإعادة الثقة وتعزيز الروابط بين المواطنين والدولة.



9

توفير فرصة للمجتمع في تنفيذ أفكاره وطموحاته في ارض الواقع.



10

زيادة وتنمية مهارات المجتمع وقدرته في إدارة أفكاره مما يساهم في زيادة مهاراته وتنميتها.



# المبادرة المجتمعية

## أساس المبادرة المجتمعية

### تعتبر المبادرة

سلوك حضاري وتنموي  
تمارسه المجتمعات المتعاونة نتيجة  
لوعيها بأهمية العمل الطوعي  
والجماعي، حيث يعزز لديهم مفهوم  
المبادرة كسلوك وثقافة إجتماعية  
إيجابية منتجة قادرة على إدارة  
العمل المجتمعي البناء لتحسين  
مستوى الخدمات والتغلب على  
الصعوبات والتحديات التنموية  
من خلال البحث عن فرص لإيجاد  
حلول لتلك التحديات والمشاركة في  
تنفيذها والاسهام في تحسين حياة  
الناس ولتحقيق ذلك فإنه يوجد  
أساس لتلك المبادرة...

#### دعم المبادرة

تعتمد على اساس المبادرات  
الذاتية والتعاونية والمساعدات  
العينية ومساعدات مجموعات  
مجتمعية ودعم سياسي.



#### تقييم العمل ومستوى الإنجاز

تقييم العمل في التحسين  
المستمر ومشاركة النجاحات  
والاشادة بدور الأفراد الذي  
كان لهم الدور البارز في نجاح  
تلك المبادرات.



#### القيادة

وجود قادة لديها طموح  
ورؤية والتزام عميق ببناء  
المجتمع، والحفاظ على  
القوة.



#### النهج التعاونية المبنية على مستوى القاعدة الشعبية

إشراك مجموعات مختلفة  
في تحديد الأولويات وزيادة  
أوجه التعاون والتنسيق  
بين مختلف الأطراف ذات  
العلاقة.



#### البصمة المجتمعية

من خلال التوعية والتغطية  
الإعلامية والإتصالات بطرق  
تخلق حضورًا وأثرًا وتعميم  
المبادرات الناجحة.



## مساهمة الوحدة عبر البرنامج



تدعم وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة **كمساهم مع المجتمع**، كون المجتمع هو المالك الحقيقي للمشاريع، من خلال توفير جزء من الموارد الغير متوفرة داخل المجتمع المحلي، حيث تتمثل مساهمة الوحدة بالآتي:

### مساهمة مادية

- توفير معدات (كمبريشنات) لقطع الاحجار
- توفير اللوحات المعدنية التعريفية الخاصة بالمشاريع



### نوع المساهمة

### مساهمة عينية

- أسمنت
- محروقات (ديزل - بنزين)



### مساهمة مالية

- توفير نفقات التشغيل والصيانة للمعدات المملوكة للسلطة المحلية أو المجتمع.
- توفير بدل النقل لكميات مساهمة الوحدة الى مواقع المبادرات.



### مساهمة فنية

- إعداد الدراسات والمسوحات
- الإشراف والمتابعة على التنفيذ للمبادرات



# شروط

- ان تمثل المبادرة احتياجاً مجتمعياً يحقق منفعة او خدمة عامة للمجتمع المستهدف.
- ان تمثل المبادرة اولويه ناشئة عن خطة مجتمعية موقعة تم التوصل اليها من خلال جهد جماعي متفق عليه وليس مقترحات فردية
- يجب ان يحقق تنفيذ المبادرات الحصول على الخدمات.
- البدء بتشكيل اللجان المجتمعية وفقاً للنموذج المعتمد والمعمول لدى الوحدة
- ان تكون المبادرة تتطلب المساندة من خارج المجتمع، والمجتمع قادر على توفير مساهمته.
- ان يتم التنفيذ بالشراكة مع السلطات المحلية لضمان نجاح المشروع والاسهام في حل أي إشكالات قد تعترض التنفيذ.
- عدم وجود ممول اخر بنفس نوعية المساهمة التي تقدمها الوحدة.
- إذا تساوت نتائج المفاضلة للمبادرات تكون الأولوية للمبادرات في النطاق الأكثر سكاناً.
- تجهيز مالا يقل عن 30% من مساهمة المجتمع لتنفيذ المبادرة، والتي سيخرجها الى حيز التنفيذ بتوفير مساهمة الوحدة
- المجتمع المتفاعل والمنجز للمبادرات في فترة اقل من البرنامج الزمني المعتمد مع جودة التنفيذ يعطي الأولوية في اعتماد المبادرات الأخرى ضمن الخطط القادمة.

- دعم المبادرات المجتمعية
- مجال المياه والصرف الصحي
- يشترط في المبادرات التي تدعمها الوحدة بالمحافظة أن تمثل أولويةً ناشئةً عن خطة مجتمعية موثقة تم التوصل اليها من خلال جهد جماعي متفق عليه وليس مقترحات فردية ومرفوعة من قبل مدير المديرية.



يعتبر العمل والمشاركة في المبادرات المجتمعية الركيزة الأساسية في مشاريع دعم المبادرات المجتمعية، بإعتبارها حجر الزاوية في إحداث تنمية حقيقية مستدامة، حيث أن مشاركة المجتمع في تحديد أولوياته والتعرف على موارده والتعلم من الممارسات الفضلى في استثمار هذه الموارد ويطلق لدى أفراد المجتمع المحلي روح المبادرة ويساعدهم على الانتقال من التعلم الى الفعل الأمر الذي يؤدي إلى تنفيذ أنشطة تنموية تعبر عن أولوياتهم وتنفذ بأيديهم.

### المشاركة المجتمعية

### تعزيز التماسك

### التكامل

يبين كلاً من:

- الوحدة كجهة ممولة ومساندة
- السلطة المحلية كشريك أساسي
- المجتمع كمستفيدين وشركاء في التنفيذ

الإجتماعي وتقوية الروابط الإجتماعية

### إستثمار الموارد

المتوفرة محلياً

### مادية

- التبرعات من المغتربين
- الأحجار
- الرمل
- الأخشاب
- الأرض
- وسائل النقل
- الآلات والمعدات

### غير مادية

- للعمالة
- الخبرات الفنية
- (العمالة الماهرة)

### الشفافية

- ان تكون المساهمة عينية
- التنسيق مع السلطة المحلية، وأجهزتها التنفيذية
- النزولات الميدانية لفرق الوحدة
- التدشينات والتغطية الإعلامية لمساهمة الوحدة

### التنافس

### النزولات الميدانية

### التحسس للنزاعات

ان لا يكون سبباً في إحداث أي نزاع في المجتمع

### نقل الخبرات

## ركائز العمل في المبادرات المجتمعية



برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية  
مجال المياه والصرف الصحي

أولاً

## المحافظات المستهدفة



إجمالي  
المديرية  
المستهدفة

إجمالي  
المحافظات  
المستهدفة

34  
مديرية

12  
محافظه

إجمالي عدد  
المشاريع



417

مشروع

2

قيد الدراسة




94

لم يبدأ

130

قيد التنفيذ



## الإستهداف





تحاول الوحدة عبر برامجها الرئيسية الوصول لأكبر شريحة من المجتمعات الأكثر إحتياجاً وتضرراً، ومازالت مستمرة بدفع عجلة التنمية بكل الإتجاهات، حيث بلغ عدد المستفيدين من خلال تدخلاتها في برنامج دعم المبادرات المجتمعية مجال (المياه والصرف الصحي) **225,308** نسمة، وقد إستفاد بذلك جميع فئات وشرائح المجتمعات المستهدفة "رجال، نساء، أطفال، ذوي الإحتياجات الخاصة"، والفئات الأولى بالرعاية مثل الفئات المهمشة.

حيث بلغ  
عدد المستفيدين

**225,308**

نسمة  
في مختلف محافظات الجمهورية




## إجمالي تكلفة المشاريع المعتمدة

مساهمة الوحدة  
**348,746,892**  
ريال 

مساهمة المجتمع  
**733,428,800**  
ريال 

التكلفة الإجمالية  
**1,082,180,294**  
ريال 





خلاصة وضع الإنجاز

**للمبادرات**

في مختلف المحافظات



1

محافظة  
بج

# خلاصة الوضع العام لمحافظة إب



9,114 مستفيد

31 مشروع

5 مديريات




107.2 مليون ريال



## إجمالي السعة التخزينية للخزانات

2,144 متر مكعب





مشروع خزان مياه الخراع  
مديرية يريم - م / إب



مشروع خزان مياه معلص  
مديرية يريم - م / إب



من واقع  
الميدان




2

محافظه  
ذمار



## خلاصة الوضع العام لمحافظة ذمار



27,043  
مستفيد

25  
مشروع

4  
مديريات



94.4  
مليون ريال



حالة الإنجاز  
العامّة للمشاريع

إجمالي السعة التخزينية للخزانات

6,751  
متر مكعب





إعادة تأهيل وصيانة خزان الماغل الأحمر  
مديرية عتمة - م / ذمار



إعادة تأهيل وصيانة خزان الماغل الأحمر  
مديرية عتمة - م / ذمار



إنشاء خزان السنبي - الطفن  
مديرية عتمة - م / ذمار



صيانة خزان صبوحة  
مديرية عتمة - م / ذمار



من واقع  
الميدان



خزان تجميعي بمدرسة مجمع الزهراء للبنات  
مديرية عتمة - م / ذمار



إستكمال بناء و صب خزان الأحجف  
مديرية عتمة - م / ذمار



صب ارضية بركة يفاعنة  
مديرية عتمة - م / ذمار





3

محافظة  
عج



# خلاصة الوضع العام لمحافظة لحج



## إجمالي السعة التخزينية للخزانات





خزان فهد مكرد سعيد علي محمد  
مديرية القبيطة - م / لحج



خزان سلطان محمد احمد جعفر  
مديرية القبيطة - م / لحج



خزان سيف مصلح سالم محمد  
مديرية القبيطة - م / لحج



خزان عبده هزاع محمد عبدالغني  
مديرية القبيطة - م / لحج



خزان عبدالله عبده الحاج عبدالله قحطان  
مديرية القبيطة - م / لحج



من واقع  
الميدان





4

محافظة  
حجة



# خلاصة الوضع العام لمحافظة حماة



## إجمالي السعة التخزينية للخزانات





من واقع  
الميدان

خزان شرب قرية القاعدة  
مديرية الشاهر - م/حجة





5

محافظة  
تعز



# خلاصة الوضع العام لمحافظة تعز





استكمال بناء خزان جبل الجبيل  
عزلة العوادر - مديرية شرعب الروثة - م/ تعز



من واقع  
الميدان

بناء خزان مدرسة الثورة الأساسية  
عزلة الصبيبة - مديرية مقبنة - م/ تعز






6

محافظة  
عمران



# خلاصة الوضع العام لمحافظة عمران



## إجمالي السعة التخزينية للخزانات





بناء خزان مسجد قرية بيت العزائي الأعلى  
مديرية مسور - م/ عمران



مبادرة بناء خزان الميادين  
مديرية مسور - م/ عمران



إعادة تاهيل خزان بيت الرباعي  
مديرية مسور - م/ عمران



إنشاء خزان الموجاء  
مديرية المدان - م/ عمران



إنشاء بركة المسالم  
مديرية المدان - م/ عمران



من واقع  
الميادين





7

محافظة  
الضالع



## خلاصة الوضع العام لمحافظة الضالع





شارع عامر عبدالوهاب (صرف صحي)  
مديرية دمت - م / الضالع



مشروع الصرف الصحي الشارع العام (صرف صحي)  
مديرية دمت - م / الضالع



عبارة الحميراء (صرف صحي)  
مديرية دمت - م / الضالع



من واقع  
الميدان



8

محافظة  
صعدة



## خلاصة الوضع العام لمحافظة صعدة




عدد المشاريع عدد المستفيدين

1,450

3

المديرية

حيدان  
بني بحر



1,450  
مستفيد

4  
مشاريع

2  
مديريات

12,857,957 إجمالي مساهمة المجتمع  
7,792,230 إجمالي مساهمة الوحدة  
62% 38%

20.65  
مليون ريال



4

مشاريع

2 منجز  
2 قيد التنفيذ  
0 لم يبدأ  
0 قيد الدراسة

حالة الإنجاز  
العامة للمشاريع

إجمالي السعة التخزينية للخزانات

1,132  
متر مكعب





من واقع  
الميدان



إنشاء خزان الرويس  
مديرية بني بجر - م / صعدة



9


محافظة  
ريمة

# خلاصة الوضع العام لمحافظة ريمة



## إجمالي السعة التخزينية للخزانات





إنشاء خزان تجميعي غيل معسة  
مديرية كسمة - م/ريمة



إنشاء خزان الجديد بني عقيل  
مديرية مزهر - م/ريمة



تأهيل بركة الشرب لغربة العرة  
مديرية مزهر - م/ريمة




تأهيل خزان حجة  
مديرية السلفية - م/ريمة



تأهيل بئر باقش  
مديرية السلفية - م/ريمة



من واقع  
الميدان







10

محافظة  
البيضاء



# خلاصة الوضع العام لمحافظة البيضاء



## إجمالي السعة التخزينية للخزانات





من واقع  
الميدان

مشروع لياسة خزان النهضة  
مديرية بني ناعم - م/ البيضاء


11



محافظة  
صنعاء



# خلاصة الوضع العام لمحافظة صنعاء



**10,034** مستفيد

**1** مشروع

**1** مديرية



**2.375** مليون ريال



حالة الإنجاز  
العامة للمشاريع





برنامج دعم المساهمات في تعزيز  
وخفض تكلفة مياه الريف

ثانياً



تسعى الوحدة من خلال مشاريع برنامج المساهمات في تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف من اجل حصول المجتمعات الريفية لمياه الشرب النظيفة والمأمونة بأقل تكلفة ممكنة. كما يسعى البرنامج بالشراكة مع السلطة المحلية والجهات الشريكة الاخرى إلى إنها التحديات التي تواجه سكان المناطق الريفية في الحصول على المياه بسبب عوامل مثل (قلة الموارد المالية، ضعف البنية التحتية، وبعد مصادر المياه عن التجمعات السكانية) والذي يحقق هدف وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في المساهمة الفاعلة بشكل أساسي في التنمية والتطور من خلال الاستقرار الذي يحققه توفر المياه لتحسين الظروف المعيشية لسكان الريف، وتقليل المعاناة المرتبطة بجلب المياه، ودعم استدامة الموارد المائية.

## برنامج دعم المساهمات في تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف في سطور

## أهمية البرنامج



1

توفير مصدر مستدام للمياه: في المناطق الريفية والفقيرة، غالبًا ما تكون مصادر المياه السطحية غير موثوقة أو ملوثة. حفر الآبار يتيح الوصول إلى المياه الجوفية النظيفة.

2

تحسين الصحة العامة بالحصول على مياه شرب نظيفة يقلل من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه، والتي تمثل تحديات صحية كبيرة في المناطق المحرومة.


3

يساعد تقليص الوقت والجهد المبذولين في جلب المياه من مصادر بعيدة، خصوصاً في المناطق المحرومة، على توفير المزيد من الوقت للتعليم والعمل للأطفال والنساء.

4

توفر المياه النظيفة يعزز من استقرار المجتمعات الريفية، حيث يصبح بالإمكان استخدامها لأغراض الزراعة والري، مما يساهم في تحسين الدخل المحلي ويقلل من الهجرة إلى المدن.

## أهداف البرنامج



2

**خفض تكلفة الحصول على المياه** تقليل الأعباء المالية على السكان الريفيين من خلال استخدام بدائل الطاقة (الطاقة الشمسية) لإنتاج وتوزيع المياه بأقل تكلفة ممكنة.



4

**تمكين المجتمعات المحلية** وإشراك سكان المناطق المستهدفة في تصميم وإدارة المشاريع، وتدريبهم على الصيانة اليومية لضمان استمرار عملها دون انقطاع.



6

**نشر الوعي** بين سكان الريف حول أهمية الحفاظ على المياه وأساليب استخدامها بشكل مستدام.



8

**تعزيز الأمن المائي** من خلال تحسين الوصول إلى المياه، وتنمية النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالمياه، مما يعزز الأمن الغذائي والمائي في المناطق الريفية.



1

**توفير مياه نظيفة وآمنة** توفير مصادر مياه مستدامة وآمنة لسكان المناطق الريفية البعيدة، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة والحد من نقص المياه ويسهم في تحسين الصحة العامة والتقليل من انتشار الأمراض المتعلقة بتلوث المياه.



3

**الاستدامة البيئية** استخدام تقنيات صديقة للبيئة في توصيل المياه مثل الطاقة الشمسية في عمليات ضخ المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه غير المتجددة.



5

**دعم الإنتاج الزراعي** من خلال المشاريع التي توفر المياه للمزارعين بتكلفة أقل (حفر الابار - وحدات ضخ وري...)، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الأمن الغذائي (بالمشاركة مع البرامج الزراعية).



7

**تحسين الصحة العامة** من خلال توفير مياه نقية ونظيفة، مما يقلل من انتشار الأمراض المتعلقة بتلوث المياه.

A young boy with dark hair, wearing a red shirt, is carrying a large blue plastic water container on a donkey. He is holding a long, light-colored wooden stick across the container. The background shows a dusty outdoor setting with other people and animals.

برنامج دعم المساهمات في تعزيز  
وخفض تكلفة مياه الريف

بالأرقام

## المحافظات المستهدفة





إجمالي المحافظات المستهدفة | إجمالي المديرية المستهدفة

23 محافظات | 9 مديرية

إجمالي عدد المشاريع



31 مشروع



## الإستهداف

**تحاول الوحدة** عبر برامجها الرئيسية الوصول لأكبر شريحة من المجتمعات الأكثر احتياجاً وتضرراً، ومازالت مستمرة بدفع عجلة التنمية بكل الاتجاهات، حيث بلغ عدد المستفيدين من خلال تدخلاتها في برنامج دعم المساهمات في تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف **186,389** نسمة، وقد إستفاد بذلك جميع فئات وشرائح المجتمعات المستهدفة "رجال، نساء، أطفال، ذوي الإحتياجات الخاصة"، والفئات الأولى بالرعاية مثل الفئات المهمشة.




حيث بلغ  
عدد المستفيدين



**186,389**

نسمة  
في مختلف محافظات الجمهورية




## إجمالي تكلفة المشاريع المعتمدة

مساهمة الجهات الاخرى  
**335,265,473**  
ريال 

مساهمة الوحدة  
**547,492,086**  
ريال 

التكلفة الإجمالية  
**754,574,078**  
ريال 



**335,2**  
مليون ريال  
مساهمة الجهات الاخرى

**547,4**  
مليون ريال  
مساهمة الوحدة



مشروع تنفيذ منظومة الضخ بالطاقة الشمسية لمشروع مياه الجعاشيش  
مديرية شرعب الرونة - م/ تعز



مشروع تنفيذ منظومة الضخ بالطاقة الشمسية لمشروع مياه الجعاشيش  
مديرية شرعب الرونة - م/ تعز



بئر بني سميع  
مديرية شرعب الرونة - م/ تعز



مشروع حفر بئر إرتوازية لعزلة دروان  
مديرية الحيمة الخارجية - م/ صنعاء



بئر بني سميع  
مديرية شرعب الرونة - م/ تعز



من واقع  
الميدان



توريد وتركيب وحدة ضخ مياه غربي و شرقي حمير  
مديرية شرعب الروثة - م/ تعز



حفر بئر ارتوازي وادي ذابة  
مديرية ماوية - م/ تعز



حفر بئر ارتوازية بني عون جدر الصرف  
مديرية شرعب السلام - م/ تعز



توريد وتركيب وحدة ضخ الاقيوس  
مديرية شرعب السلام - م/ تعز





## الملحقات - ملخص المصفوفات

مشاريع برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية بمجال (المياه والصرف الصحي) للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر ٢٠٢٤ م

م	المحافظة	المديرية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	نوع المشروع خدمياً (تعليم - صحة - ...)	نوع التدخل (انشاء) /ترميم/ استكمال (.....)	مكونات المشروع	التكلفة الإجمالية بحسب الدراسة	مساهمة الوحدة		مساهمة الولاية									
									ريال	ريال	المستفيدون			الاسم (م)			ريال			
											المتنفي	المتنصف	المتعمد	المتنفي	المتنصف	المتعمد				
1	البيضاء	ذي ناعم	لياسة خزان الذهب	4,000	مياه	ترميم	لياسة خزانات مياه للشرب من خارج مع أعمدة بارتفاع ٦ م	844,727	212,604	632,123	37	37	0	0	0	0	37	37	138,750.00	100%
2	البيضاء	ذي ناعم	مشروع الصرف الصحي لخمس بيارات لمنطقة طياب	1,000	صرف صحي	استكمال	انشاء سقوف لخمس بيارات	3,570,009	2,754,909	815,100	134	200	66	0	0	0	134	200	1,890,520	67%
إجمالي مديرية ذي ناعم																				
3	البيضاء	البيضاء	انشاء خزان رقم ٢ مياه لقرية مخوفين	400	مياه	انشاء	انشاء خزانات مياه للشرب	4,252,273	1,977,698	2,274,575	89	222	133	172	172	0	172	222	885,200	40%
4	البيضاء	البيضاء	انشاء خزان رقم ١ مياه لقرية مخوفين	4,000	مياه	انشاء	انشاء خزانات مياه للشرب	4,252,273	1,977,698	2,274,575	89	222	133	172	172	0	172	222	885,200	40%
إجمالي مديرية البيضاء																				
إجمالي محافظة البيضاء																				
5	الضالع	دمت	شارع الرشيد	300	الصرف الصحي	انشاء	صرف صحي	5,028,430	1,181,690	3,846,740	36	36	0	36	36	0	36	36	431,500	100%
6	الضالع	دمت	الشارع المركزي	400	الصرف الصحي	انشاء	صرف صحي	6,093,173	368,500	5,724,673	36	36	0	36	36	0	36	36	191,500	100%
7	الضالع	دمت	شارع الرازي ام القرى	800	الصرف الصحي	انشاء	صرف صحي	28,082,869	2,629,500	25,453,369	234	234	0	234	234	0	234	234	1,411,000	100%
8	الضالع	دمت	شارع عامر عبد الوهاب	1,000	الصرف الصحي	انشاء	صرف صحي	31,273,497	2,670,000	28,603,497	171	171	0	171	171	0	171	171	1,107,700	100%
9	الضالع	دمت	الشارع العام	2,000	الصرف الصحي	ترميم	صرف صحي	6,661,010	857,500	5,803,510	135	135	0	135	135	0	135	135	344,100	100%
10	الضالع	دمت	عبارة الصمراء	8,000	الصرف الصحي	انشاء	صرف صحي	6,245,790	732,500	5,513,290	85	85	0	85	85	0	85	85	0	100%
11	الضالع	دمت	شبكة المياه للجهة الغربية لمحنية	4,000	المياه	انشاء	شبكة مياه	16,515,860	2,753,000	13,762,860	84	84	0	84	84	0	84	84	310,800	100%
12	الضالع	دمت	شارع دار القران	250	الصرف الصحي	انشاء	صرف صحي	3,804,000	352,500	3,451,500	45	45	0	45	45	0	45	45	0	0%
إجمالي مديرية دمت																				
إجمالي محافظة الضالع																				
13	المحويت	شباب	مجازي الصرف الصحي الحارات (خلقة - عرة يعكوش-المعري)	4,000	صرف صحي	انشاء	مناهل وخطوط انابيب	13,832,985	3,452,088	10,380,897	500	500	0	500	500	0	500	500	0	0%
إجمالي مديرية شباب																				
إجمالي محافظة المحويت																				
14	إب	بريم	خزان مياه مخلص	1,700	مياه	انشاء	بناء الجدران + صب السقف	3,427,160	983,340	2,439,218	146	146	0	146	146	0	146	146	540,200	100%
15	إب	بريم	شبكة صرف صحي لقرية الحزة	3,087	صرف صحي	انشاء	صرف صحي	60,940,352	28,444,720	32,495,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
16	إب	بريم	خزان مياه الذراع	1,700	مياه	انشاء	بناء + صب السقف	3,422,558	983,340	2,439,218	146	146	0	146	146	0	146	146	540,200	40%
إجمالي مديرية بريم																				
17	إب	حزم العدين	إعادة تأهيل عين الخنب	2,100	مياه	تأهيل	إعادة تأهيل	1,057,903	448,713	609,190	57	57	0	57	57	0	57	57	185,000	100%
18	إب	حزم العدين	بناء خزان تجميعي للخنب	150	مياه	انشاء	بناء الجدران	18,473,953	5,112,346	13,361,607	835	835	100	735	100	0	735	835	370,000	8%
إجمالي مديرية حزم العدين																				
19	المخادر	إب	فصل على صالح طماح	12	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	474,476	168,620	305,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
20	المخادر	إب	نذر محمد علي جبار	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	306,651	125,032	181,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
21	المخادر	إب	علي محسن صالح جبار	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	797,563	276,930	520,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
22	المخادر	إب	علي ناصر التبانى	10	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	534,268	204,761	329,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
23	المخادر	إب	نوفل محمد سعد	20	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	725,615	253,334	472,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
24	المخادر	إب	محمد علي الجماعي	29	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	611,893	232,822	379,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
25	المخادر	إب	امين عبدالله محمد الجماعي	33	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	611,893	232,822	379,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
26	المخادر	إب	محمد عبدالله علي الجماعي	16	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	611,893	232,822	379,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
27	المخادر	إب	عبدالله مرشد الجماعي	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	360,426	135,198	225,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
28	المخادر	إب	خالد عبدالله محمد بولحوم	16	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,355,347	490,976	864,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
29	المخادر	إب	فهد فؤاد عبدالله محمد بولحوم	11	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,051,031	391,813	659,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
30	المخادر	إب	امين احمد درهم بولحوم	20	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	916,033	310,481	605,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
31	المخادر	إب	وليد عبدالله علي الجمعي	22	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	921,673	362,245	559,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
32	المخادر	إب	مالك محمد علي الكولاني	15	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	2,393,603	813,617	1,579,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
33	المخادر	إب	خالد محمد احمد الجبهة	27	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	671,128	286,147	384,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
34	المخادر	إب	كمال امين احمد بولحوم	6	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,056,436	379,070	677,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
35	المخادر	إب	وليد محمد علي الهميس	32	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	926,791	362,394	564,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
36	المخادر	إب	ستان راجح بولحوم	10	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	609,071	228,440	380,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
37	المخادر	إب	عبدالله يحيى الولي	30	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	524,520	204,477	320,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
38	المخادر	إب	عبدالسلام ممد علي الولي	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	351,230	139,230	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
39	المخادر	إب	يحي حسن علي العوجوري	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,314,871	506,997	807,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
40	المخادر	إب	حفظ الله ناجي الربيعي	6	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	531,423	187,478	343,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
41	المخادر	إب	احمد ناجي الربيعي	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	773,499	276,229	497,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
42	المخادر	إب	عارف فايد يحيى	10	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	773,499	276,229	497,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
43	المخادر	إب	معين احمد محسن نايف	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	744,242	296,877	447,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

م	المحافظة	المديرية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	نوع المشروع خدمياً (تعليم - صحة - ...)	نوع التدخل (انشاء / ترميم / استكمال ...)	مكونات المشروع	التكلفة الإجمالية بحسب الدراسة	مساهمة الوحدة	مساهمة المجتمع	مساهمة الولاية					حالة المشروع	نسبة الإنجاز %
											الدول (أ)						
											المتنبي	المتنعمد	المتنبي	المتنعمد	المتنبي		
<b>إجمالي مديرية المخادر</b>																	
44	إب	السياني	شبكة صرف صحي لقرية عدن الاشلووح	377	صرف صحي	انشاء	صرف صحي	19,949,075	7,375,041	12,574,034	0	0	0	0	0	0	0%
<b>إجمالي مديرية السياني</b>																	
<b>إجمالي محافظة إب</b>																	
45	تعز	مقنبه	بناء خزان مدرسة الثورة الأساسية - عزلة الحبيبة - مديرية مقنبه	2,000	مياه	انشاء	أحجار واسمنت	6,527,419	2,481,719	4,045,700	230	230	0	220	0	1,591,645	89%
46	تعز	مقنبه	بناء خزان وحدة العرف الصحية - عزلة الحبيبة - مديرية مقنبه	2,000	مياه	انشاء	أحجار واسمنت	6,527,419	2,481,719	4,045,700	230	230	0	220	0	1,591,645	12%
<b>إجمالي مقنبه</b>																	
47	تعز	شعب الرونة	استكمال بناء خزان جبل الجبل - عزلة العوادر - مديرية شعب الرونة	3,800	مياه	استكمال	أحجار واسمنت	57,379,812	18,145,142	39,234,670	1,271	1,271	0	857	0	11,806,735	100%
<b>إجمالي شعب الرونة</b>																	
<b>إجمالي محافظة تعز</b>																	
48	حجة	مبين	توسعة وبناء بركة الضلعه السفلى بالزمامطيه (مرحلة أولى)	531	المياه	توسعه وبناء	اعمال انشائية	7,952,589	3,449,079	4,503,510	340	340	0	224	0	1,896,620	100%
49	حجة	مبين	خزان حصاد مياه الغيل وادي قحيد	1,150	خزان حصاد	انشاء	اعمال انشائية	3,807,542	1,310,338	2,497,204	301	301	0	224	0	0	15%
50	حجة	مبين	خزان تجميع مياه الشرب من غيل نوران	200	خزان تجميع	انشاء	اعمال انشائية	7,973,696	2,348,036	5,625,660	392	392	0	381	0	381	
<b>إجمالي مديرية مبين</b>																	
51	حجة	الشاهل	خزان تجميع مياه الشرب لقرية القاعدة والمحلات التابعة لها	5,000	خزان تجميع	انشاء	اعمال انشائية	15,674,436	4,538,403	11,136,033	795	795	0	843	0	843	
<b>إجمالي مديرية الشاهل</b>																	
<b>إجمالي محافظة حجة</b>																	
52	ذمار	وصاب العالي	خزان دي عساي عزلة الصلوح بني مسلم	7,000	مياه	انشاء	صب الجدران صبة خرسانية وصب القاعة مع الاسقف وجسور ساقطة	10,148,230	2,747,961	7,400,269	548	323	225	0	0	1,195,100	45%
<b>إجمالي مديرية وصاب العالي</b>																	
53	ذمار	مغرب عيس	خزان مياه المقهاية	80	مياه	انشاء	بناء خزان-لياسة-خرسانية للارضية	2,918,559	1,057,607	1,860,952	165	165	0	0	0	0	0%
54	ذمار	مغرب عيس	خزان بير ثابت الكرابية	150	مياه	استكمال	لياسة+سقف+خرسانية الارضية	905,844	354,184	551,660	36	36	0	0	0	0	0%
55	ذمار	مغرب عيس	سقف وتأهيل خزان الصيعر بني مولد	1,300	مياه	ترميم	جدار حماية باتجاه واحد+حزام خارجي حماية من التسريب	5,366,794	1,810,314	3,556,480	300	300	0	0	0	0	0%
56	ذمار	مغرب عيس	صيانة خزان بني عفر (٤٠٤٠)	1,530	مياه	ترميم	حفر لتأسيس الجدران + بناء الجدران خسانة مسلحة + جدران + رصف حجري حول الخزان	4,139,001	3,222,105	5,969,092	501	501	0	0	0	0	0
57	ذمار	عمنة	انشاء خزان السني - الطفن	300	مياه	انشاء	حفر لتأسيس الجدران + بناء الجدران	4,094,506	1,004,257	3,090,249	150	150	0	200	0	628,500	100%
58	ذمار	عمنة	إعادة تأهيل وصيانة خزان المايل الأحمر - المقرانة	500	مياه	إعادة تأهيل	خسانة مسلحة + جدران + رصف حجري حول الخزان	4,854,596	1,271,945	3,582,651	233	233	0	0	0	878,590	100%
59	ذمار	عمنة	خزان حجري سعه ٣م٥٠ لعزلة الثلث	2,376	مياه	انشاء خزان حجري	انشاء خزان حجري	4,139,001	1,110,167	3,028,834	200	200	0	0	0	838,000	100%
60	ذمار	عمنة	صيانة واستكمال خزان السبت - الطفن	150	مياه	ترميم واستكمال	خرسانية للارضيات + بناء جدران	3,012,663	867,747	2,144,916	150	150	0	0	0	388,000	71%
61	ذمار	عمنة	صيانة خزان الشرق حبوس	900	مياه	استكمال	لياسة للحوائط الداخلية -خرسانية للارضيات	7,261,500	2,671,500	4,590,000	462	250	212	0	0	948,500	33%
62	ذمار	عمنة	صيانة خزان صبوحة	500	مياه	استكمال	لياسة للحوائط الداخلية -خرسانية للارضيات	3,708,000	1,455,000	2,253,000	239	100	139	0	0	353,000	7%
63	ذمار	عمنة	صيانة خزان قرية بدهة	1,000	مياه	استكمال	لياسة للحوائط الداخلية -خرسانية للارضيات	7,794,525	2,878,125	4,916,400	500	170	330	0	0	712,300	26%
64	ذمار	عمنة	إعادة تأهيل وصيانة بركة الصلفاح	150	مياه	ترميم واستكمال	لياسة+سقف+خرسانية الارضية	3,466,499	1,047,248	2,419,251	240	240	0	0	0	815,200	100%
65	ذمار	عمنة	إعادة تأهيل وصيانة بركة جامع ودية	150	مياه	ترميم واستكمال	لياسة+سقف+خرسانية الارضية	0	0	0	50	50	0	0	0	161,500	0%
66	ذمار	عمنة	تلييس وتشطيب غرفة ضخ الخاصة لمشروع مياه الثلث	900	مياه	ترميم واستكمال	خرسانية للارضيات + بناء جدران	0	0	0	50	50	0	0	0	161,500	0%
67	ذمار	عمنة	خزان مبح الخمس	900	مياه	استكمال	بناء خزان-لياسة-خرسانية للارضية	14,196,361	2,883,986	11,312,375	465	465	0	0	0	0	0%
68	ذمار	عمنة	حفر بار لمشروع مياه مركز مديرية عمرة	100	مياه	انشاء	حفر	1,211,169	571,677	639,492	121	0	0	0	0	0	100%
69	ذمار	عمنة	صيانة واستكمال خزان الحبله	100	مياه	ترميم	اعمال اللياسة والطرطشة (الجدران الداخلية والاسقف+خرسانية عادية)	1,211,169	571,677	639,492	121	0	0	0	0	0	0%

م	المحافظة	المديرية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	نوع المشروع خدمياً (تعليم - صحة ...)	نوع التدخل (إنشاء /ترميم /استكمال .....	مكونات المشروع	التكلفة الإجمالية بحسب الدراسة	مساهمة الوحدة		مساهمة الولاية						إجمالي تكلفة المواد المسلمة	حالة المشروع							
									ريال	ريال	الاسمنت (٢٠٠٠)			الحجر (١٠)				نسبة الإنجاز %	متعار	قيد الدراسة	لم يبدأ	قيد التنفيذ	منجز		
											المتمم	المنتهي	المنتهي	المتمم	المنتهي	المنتهي									
70			استكمال بناء وصب ارضية خزان اللاحف	3,500	أرضية	استكمال بناء وصب أرضية	اعمال اللياسة والطرطشة-خرسانة عادية+مباني حجر الكريسي-عمل عوارض للارطوية	5,923,724	1,975,866	3,947,858	392	200	192	0	0	0	654,000	✓						100%	
71			إنشاء خزان المرحاق	80		إنشاء	اعمال اللياسة والطرطشة	845,820	418,384	427,436	79	0	0	0	0	0	714,000	✓						0%	
72			انشاء خزان تجميعي لمدرسة الزهراء	3,500	مياه	إنشاء	لياسة+سقف+مباني حجر كريسي	4,007,072	1,165,892	2,841,180	185	200	0	0	0	0	714,000	✓					85%		
73			صب ارضية بركة بفاعه	3,000	مياه	صب الارضية	خرسانة مسلحة للاسقف العادية والجسور	3,087,151	846,957	2,240,194	190	189	0	0	0	0	634,030	✓					100%		
74			رفع المخلفات من ارضية بركة بفاعه	مياه		رفع مخلفات	رفع مخلفات	448,327	180,400	267,927	0	0	0	200	200	0	95,000	✓					100%		
إجمالي مديرية عنمة				16,956				68,050,914	20,349,151	47,701,763	3,706	2,182	1,338	400	8,400	0	11,782,120	10	4	2	0	2			
75	ذمار	الحذاء	خزان مياه بيت أبو خليفة العردة	1,200	مياه	ترميم	جدار حماية باتجاه واحد-حزام خارجي حماية من التسرب	2,826,352	860,080	1,966,272	173	150	23	0	0	0	627,900	✓						91%	
76	ذمار	الحذاء	خزان الملحاء والخليف	357	مياه	ترميم	جدار حماية باتجاه واحد-حزام خارجي حماية من التسرب	4,267,292	1,468,990	2,798,302	239	0	239	0	0	0	0	0	✓					0%	
إجمالي مديرية الحذاء				1,557				7,093,644	2,329,070	4,764,574	412	150	262	0	0	0	627,900	0	1	0	0	1	0		
إجمالي محافظة ذمار				27,043				94,483,985	28,648,287	65,835,698	5,167	2,655	2,326	400	8,400	0	13,605,120	10	6	5	1	3		46%	
77	ريمة	مزهر	انشاء خزان تجميعي لقرية عمد	650	مياه	انشاء	جدران سائدة-تلايس -خرسانة مسلحة -خرسانة عادية-برراب	6,157,545	1,910,921	4,246,624	350	350	0	383	383	0	1,382,000	✓						72%	
78			انشاء خزان تجميعي لقرية موثره	800	مياه	انشاء	جدران سائدة-تلايس -خرسانة مسلحة -خرسانة عادية-برراب	4,848,663	1,677,821	3,170,842	319	100	219	232	232	0	332,000	✓							20%
79			انشاء خزان تجميعي لقرية حيث	650	مياه	انشاء	جدران سائدة-تلايس -خرسانة مسلحة -خرسانة عادية-برراب	4,787,001	1,535,147	3,251,854	278	50	228	285	0	285	285	175,000	✓						11%
80			تاهيل بركة الشرب لقرية العره	600	مياه	انشاء	جدران سائدة-تلايس -خرسانة عادية-برراب	2,495,681	923,399	1,572,282	160	0	160	124	0	124	0	0	0	✓					0%
81			انشاء خزان تجميعي لغيل الحديد	1,000	مياه	انشاء	جدران سائدة-تلايس -خرسانة مسلحة -خرسانة عادية-برراب	6,180,400	1,916,556	4,263,844	351	450	-99	385	0	385	385	0	1,889,000	✓					99%
82			بناء خزان تجميعي سعه (٣*30) في قرية اريمه	1,000	مياه	انشاء	جدران سائدة-تلايس -خرسانة مسلحة -خرسانة عادية-برراب	2,913,284	997,892	1,915,392	172	178	-6	156	0	156	156	0	759,600	✓					76%
83			تحسين عين حيدمه	120	مياه	انشاء	جدران سائدة	865,814	326,151	539,663	30	30	0	62	0	62	0	138,000	✓						42%
84			تشطيب خزائين تجميعيين سعه (٣*50) لقرى الحسل	1,550	مياه	انشاء	جدران سائدة-تلايس -خرسانة مسلحة -خرسانة عادية	2,009,106	704,223	1,304,884	111	70	41	112	0	112	0	322,000	✓						46%
85			انشاء خزان تجميعي لقرية الحفول	500	مياه	انشاء	جدران سائدة-تلايس -خرسانة مسلحة -خرسانة عادية-برراب	2,796,436	899,398	1,897,038	146	0	146	181	0	181	0	0	0	✓					0%
إجمالي مديرية مزهر				6,870				33,053,930	10,891,507	22,162,423	1,916	1,228	688	1,918	0	1,918	4,997,600	0	7	2	0	0			
86			بناء بركة البيقه يامن	450	مياه	بناء	بناء جدران كتلية -تلايس -خرسانة مسلحة-خرسانةعادية	8,157,994	2,356,724	5,801,269	310	300	10	802	790	12	1,942,250	✓							98%
87			بناء بركة المصنعة	920	مياه	بناء	بناء جدران كتلية -تلايس -خرسانة مسلحة-خرسانةعادية	8,955,997	2,486,584	6,469,413	356	273	83	565	730	-165	1,793,650	✓							98%
88			بركة مسوب ذاري	450	مياه	بناء	بناء جدران كتلية -تلايس -خرسانة مسلحة-خرسانةعادية	4,560,985	1,384,686	3,176,299	191	176	15	282	282	0	919,000	✓							67%
89			خزان غيل معسة الفرصب	3	مياه	بناء	بناء جدران كتلية -تلايس -خرسانة مسلحة-خرسانةعادية	1,890,116	682,398	1,207,718	87	40	47	83	83	0	204,000	✓							48%
90			ساقية بدر الزراطة الحوامه	3	مياه	بناء	بناء جدران كتلية -تلايس -خرسانة مسلحة-خرسانةعادية	2,854,027	760,691	2,093,336	85	70	15	195	195	0	355,500	✓							47%
91			بناء خزان غيل عين المغربة الصحي	350	مياه	بناء	بناء جدران كتلية -تلايس -خرسانة مسلحة-خرسانةعادية	2,248,041	732,382	1,515,659	91	80	11	114	114	0	424,000	✓							58%
92	ريمة	كسمة	خزان حصاد قرية العوالي	700	مياه	بناء	بناء جدران كتلية -تلايس -خرسانة مسلحة-خرسانةعادية	2,531,081	1,320,971	1,210,110	219	219	0	0	0	0	0	✓						0%	
93			خزان غيل معرس	200	مياه	بناء	بناء جدران كتلية -تلايس -خرسانة مسلحة-خرسانةعادية	2,464,107	837,459	1,626,648	112	112	0	108	108	0	0	✓						0%	
94			خزان الكرفه	200	مياه	بناء	بناء جدران كتلية -تلايس -خرسانة مسلحة-خرسانةعادية	1,247,553	465,803	781,750	50	50	50	55	55	0	0	✓						0%	
95			خزان جلب السفلى	1,000	مياه	بناء	بناء جدران كتلية -تلايس -خرسانة مسلحة-خرسانةعادية	1,346,774	667,496	679,278	95	95	0	5	5	0	481,650	✓						72%	
96			بناء خزان مياه الشرب محرم -حمير - مشرعة	400	مياه	بناء	بناء جدران كتلية -تلايس -خرسانة مسلحة-خرسانةعادية	2,438,695	832,881	1,605,814	110	124	-14	122	122	0	628,180	✓							75%
97			تاهيل خزان المحظاظه	1,000	مياه	تاهيل	بناء جدران كتلية -تلايس -خرسانة مسلحة-خرسانةعادية	751,720	386,305	365,415	42	42	0	8	8	0	0	✓						0%	

م	المحافظة	المحبرية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	نوع المشروع خدمياً (تعليم - صحة - ...)	نوع التدخل (إنشاء /ترميم /استكمال .....)	مكونات المشروع	التكلفة الإجمالية بحسب الحراسة	مساهمة الوحدة		مساهمة الورد								
									ريال	ريال	الدول (د)			الاسم (س)			مساهمة المجتمع		
											المتعمد	المتنفي	المتعمد	المتنفي	المتعمد	المتنفي		ريال	
نسبة الإنجاز %	منجز	تم البدء	لم يبدأ	قيد الدراسة	مفتقر	إجمالي تكلفة المواد المسلمة	إجمالي تكلفة	المتنفي	المتعمد	المتنفي	المتعمد	المتنفي	المتعمد	المتنفي					
98			عين السافل بني الشماخ الضبارة		مياه	بناء	بناء جدران كتلية - تلابيس - خرسانة مسلحة-خرسانةعادية	39,447,089	12,914,382	26,532,707	1,787	1,198	589	2,340	1,520	820	204,000		
			إجمالي مديرية كسمة	5,676															
99	ريمة	بلاد الطعام	إعادة تاهيل خزان المشماط	2,000	مياه	تاهيل	مباني حجر	2,733,898	1,200,528	1,533,370	185	100	85	92	0	92	298,000		
100			بناء خزان بير النشم	2,000	مياه	إنشاء	مباني حجر	4,244,115	1,395,495	2,848,620	195	195	0	294	0	294	715,500		
101			سقف خزان الغفاف	3,000	مياه	استكمال	مباني حجر -خرسانة مسلحة	8,556,828	819,228	7,737,600	84	83	1	0	0	0	406,700		
102			خزان تجميعي حجام	2,000	مياه	إنشاء	مباني حجر -خرسانة مسلحة	26,034,348	5,382,312	20,652,036	818	200	618	768	0	768	596,000		
			إجمالي مديرية بلاد الطعام	9,000				41,569,189	8,797,563	32,771,626	1,282	578	704	1,154	0	1,154	2,016,200		
103	ريمة	السلفية	إنشاء خزان تجميعي لقرية المحافره	750	مياه	إنشاء	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة مسلحة - خرسانة عادية-ربراب	1,439,672	605,748	833,924	98	0	98	0	0	98	49	0%	
104			إنشاء خزان وتاهيل بير عصف	550	مياه	إنشاء وتاهيل	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة مسلحة - خرسانة عادية	2,304,694	883,205	1,421,489	156	156	0	90	0	90	780,750	88%	
105			وتاهيل بير الدارالبياض	500	مياه	تاهيل	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة مسلحة - خرسانة عادية	3,530,722	1,207,354	2,323,368	216	50	166	190	0	190	175,000	15%	
106			إنشاء خزان تجميعي لقرية العقبة	800	مياه	إنشاء	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة مسلحة - خرسانة عادية-ربراب	3,096,600	1,160,732	1,935,868	216	200	16	122	0	122	826,475	71%	
107			تاهيل خزان حجه	450	مياه	تاهيل	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة مسلحة - خرسانة عادية-ربراب	2,168,760	860,452	1,308,308	153	0	153	73	0	73	0%		
108			إنشاء خزان تجميعي المطاحن مشرعه	500	مياه	إنشاء	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة مسلحة - خرسانة عادية-ربراب	3,796,734	1,343,896	2,452,838	251	0	251	170	0	170	0%		
109			تاهيل خزان العجماء	300	مياه	تاهيل	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة مسلحة - خرسانة عادية-ربراب	1,900,509	718,853	1,181,656	118	50	68	86	0	86	175,000	24%	
110			تاهيل بركة سعيد احمد	300	مياه	تاهيل	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة مسلحة - خرسانة عادية-ربراب	2,552,442	965,762	1,586,680	173	60	113	104	0	104	210,000	22%	
111			إنشاء خزان تجميعي لقرية جحاف	850	مياه	إنشاء	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة مسلحة - خرسانة عادية-ربراب	3,189,109	1,133,139	2,055,970	205	0	205	148	0	148	0%		
112			تاهيل بركة الشرب الاكمه	450	مياه	تاهيل	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة مسلحة - خرسانة عادية-ربراب	1,601,983	631,797	970,186	100	0	100	77	0	77	0%		
113			إنشاء خزان تجميعي لقرية قاعه	650	مياه	إنشاء	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة مسلحة - خرسانة عادية-ربراب	1,631,699	674,408	957,291	113	0	113	55	0	55	0%		
114			تاهيل بير بافش	450	مياه	تاهيل	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة مسلحة - خرسانة عادية	1,765,004	697,638	1,067,366	116	50	66	70	0	70	175,000	25%	
115			تاهيل خزان الصوب	450	مياه	تاهيل	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة عادية-ربراب	1,952,395	700,645	1,251,750	110	50	60	113	0	113	175,000	9%	
116			بناء جدران حماية لغيل المنيع	1,200	مياه	بناء	جدران سائدة -ربراب	4,262,794	1,143,734	3,119,060	175	110	65	357	0	357	435,590	38%	
117			تاهيل بير باب العين	1,000	مياه	تاهيل	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة مسلحة - خرسانة عادية	1,758,220	843,052	915,168	156	0	156	37	0	37	0%		
118			تاهيل بير الموديه	450	مياه	تاهيل	جدران سائدة- تلابيس - خرسانة مسلحة - خرسانة عادية-ربراب	2,394,958	880,882	1,514,076	152	80	72	110	0	110	280,000	32%	
			إجمالي مديرية السلفية	9,650				39,346,295	14,451,298	24,894,997	2,506	806	1,700	1,852	90	1,762	3,232,815		
119					خزان البرعي	450	مياه	إنشاء	خرسانة عادية - رصف حجري -ربراب- رصف عمشية	2,378,322	1,010,692	1,367,630	154	0	154	0	154	41	0%
120			إعادة تاهيل خزان الجباري	920	مياه	ترميم واستكمال	بناء جدران سائدة -خرسانة عادية-رصف عمشية	2,145,871	826,347	1,319,524	116	100	16	63	0	63	510,000	62%	
121			إنشاء خزان الحوادل	450	مياه	إنشاء	بناء جدران سائدة -خرسانة عادية-رصف عمشية	2,575,258	839,772	1,735,486	110	60	50	123	0	123	312,000	37%	
122			تاهيل وترميم خزان الزراعي	650	مياه	ترميم واستكمال	بناء جدران سائدة -خرسانة عادية-رصف عمشية	3,604,089	1,428,865	2,175,224	227	137	90	74	0	74	712,400	50%	
123			خزان اللزاعي	850	مياه	إنشاء	بناء جدران سائدة -خرسانة عادية-رصف عمشية	2,292,667	874,417	1,418,250	124	115	9	74	0	74	590,000	67%	
124			الرعادي	450	مياه	إنشاء	خرسانة مسلحة -خرسانة عادية رصف عمشية	2,377,835	1,074,557	1,303,278	170	160	10	12	0	12	816,000	76%	
125			خزان حصاد مياه المطار الراوي	650	مياه	إنشاء	بناء جدران سائدة-ربراب-رصف عمشية -خرسانة مسلحة	2,855,582	948,976	1,906,606	129	120	9	133	0	133	612,000	64%	
126			تاهيل خزان غيل السليماني	500	مياه	ترميم واستكمال	بناء جدران سائدة-خرسانة مسلحة-رصف عمشية -خرسانة مسلحة	2,319,653	882,335	1,437,318	126	0	126	65	0	65	0%		
127			تاهيل خزان الشرف	400	مياه	ترميم واستكمال	بناء جدران سائدة-خرسانة مسلحة-رصف عمشية -خرسانة مسلحة	3,297,378	1,427,420	1,869,958	233	0	233	31	0	31	0%		
128			تاهيل خزان الشعب قلووص	400	مياه	ترميم واستكمال	بناء جدران سائدة-خرسانة مسلحة-رصف عمشية -خرسانة مسلحة	2,093,765	948,803	1,144,962	146	0	146	17	0	17	0%		

م	المحافظة	المديرية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	نوع المشروع خدمياً (تعليم - صحة ...)	نوع التدخل (إنشاء /ترميم /استكمال .....)	مكونات المشروع	التكلفة الإجمالية بحسب الدراسة	مساهمة الوحدة		مساهمة المجتمع	مساهمة الولاية										
									الدول (أ)			الاسم (ب)		ريال	ريال	ريال	المتعمد	المتصرف	المتبقي	المتعمد	المتصرف	المتبقي
									ريال	%		المتعمد	المتصرف									
129	ريمة	الجعفرية	تاهيل خزانات الضرم	230	مياه	ترميم واستكمال	بناء جدران سائدة -خرسانة مسلحة-رصيف عمشية -خرسانة مسلحة	2,446,503	1,067,877	1,378,626	166	0	29	166	0	29	166	0	29	0%		
130			تاهيل خزانات الضهرة	350	مياه	ترميم واستكمال	بناء جدران سائدة -خرسانة عادية-رصيف عمشية	2,269,584	819,652	1,449,932	111	0	92	111	0	92	111	0	92	0%		
131			تاهيل خزانات الفرض	180	مياه	ترميم واستكمال	بناء جدران سائدة -خرسانة مسلحة-رصيف عمشية -خرسانة مسلحة	2,596,150	1,094,286	1,501,864	169	0	41	169	0	41	169	0	41	0%		
132			تاهيل خزانات القمبر	180	مياه	ترميم واستكمال	بناء جدران سائدة -خرسانة عادية-رصيف عمشية	3,114,854	1,231,860	1,882,994	191	0	73	191	100	91	73	0	73	42%		
133			تاهيل خزانات المرحم	500	مياه	ترميم واستكمال	بناء جدران سائدة -خرسانة عادية-رصيف عمشية-ربارب	1,943,085	824,955	1,118,130	119	0	46	119	0	119	46	0	46	0%		
134			تاهيل خزانات المغربة الجند	400	مياه	ترميم واستكمال	بناء جدران سائدة -خرسانة عادية-رصيف عمشية-ربارب	1,929,695	752,481	1,177,214	193	102	66	193	102	91	66	0	66	116%		
135			تاهيل خزانات اليمانية	200	مياه	ترميم واستكمال	خرسانة مسلحة -خرسانة عادية رصف عمشية	2,405,509	1,059,583	1,345,926	165	165	0	25	165	0	25	165	0	25	0%	
136			تاهيل خزانات حصن الشرف	850	مياه	ترميم واستكمال	خرسانة مسلحة -خرسانة عادية رصف عمشية	2,072,329	938,109	1,134,220	143	143	0	20	143	0	20	143	0	20	0%	
137			تاهيل خزانات ديبان	500	مياه	ترميم واستكمال	بناء جدران سائدة -خرسانة عادية-رصيف عمشية-ربارب	2,262,601	872,777	1,389,824	124	124	0	70	124	0	70	124	0	70	0%	
138			تاهيل خزانات خريم	1,000	مياه	ترميم واستكمال	بناء جدران سائدة -خرسانة مسلحة-رصيف عمشية -خرسانة مسلحة	3,205,265	1,282,445	1,922,820	244	201	61	244	201	119	61	0	61	97%		
139			تاهيل خزانات القبلة	170	مياه	ترميم واستكمال	خرسانة مسلحة -خرسانة عادية رصف عمشية	1,646,824	797,246	849,578	119	119	0	7	119	0	7	119	0	7	0%	
140			تاهيل خزانات قفاز	850	مياه	ترميم واستكمال	خرسانة مسلحة -خرسانة عادية رصف عمشية	2,504,525	1,087,067	1,417,458	170	170	0	29	170	0	29	170	0	29	0%	
141			تاهيل خزانات معبنة العمارة	185	مياه	ترميم واستكمال	خرسانة مسلحة -خرسانة عادية رصف عمشية	2,330,462	1,023,978	1,306,484	159	159	0	24	159	0	24	159	0	24	0%	
إجمالي مديرية الجعفرية				11,315				56,667,807	23,114,501	33,553,306	3,475	1,229	2,246	1,216	0	1,216	2,246	1,216	6,193,700	0		
142	ريمة	الجيبين	بناء خزانات تجميعي حجر حورة	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,000	0		
143			خزانات الكادية قرية السلف	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	0		
144			انشاء خزانات الكحلة	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,000	0		
إجمالي مديرية الجيبين				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,648,000	0		
إجمالي محافظة ريمة				42,511				210,084,310	70,169,251	139,915,059	10,967	10,967	5,504	5,463	8,480	1,610	6,870	25,040,545	2	39	27	
145	صعدة	حيدان	مشروع بئر ال بيلم	0	مياه	انشاء	حفر بئر	3,705,000	3,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,705,000	0		
إجمالي مديرية حيدان				0				3,705,000	3,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,705,000	1	0	
146	صعدة	بني بحر	إعادة تاهيل خزانات الرويس	600	خزان حصاد	إعادة تاهيل	اعمال لياسه وترميم واستكمال	8,448,496	1,905,000	6,543,496	381	381	381	381	0	0	0	0	1,524,000	0		
147			إعادة تاهيل بئر النصره - للمقل	350	مياه	إعادة تاهيل	بناء جدران البئر	2,548,028	697,230	1,850,798	139	139	139	139	0	0	0	0	625,500	0		
148			تاهيل بئر محمد ردمان الصخري	1,450	مياه	إعادة تاهيل	اعمال لياسه وترميم واستكمال	5,948,663	1,485,000	4,463,663	297	297	100	197	297	100	197	100	400,000	0		
إجمالي مديرية بني بحر				1,450				16,945,187	4,087,230	12,857,957	817	620	197	620	817	197	620	2,549,500	1	1		
إجمالي محافظة صعدة				1,450				20,650,187	7,792,230	12,857,957	817	620	197	620	817	197	620	6,254,500	2	1	0	
149	صنعا	مناخة	المساهمة في تزويد مياه بني الحسن والحسين بماده الديزل	10,000	مياه	تشغيل مولدات		2,375,000	2,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375,000	0		
إجمالي مديرية مناخة				10,000				2,375,000	2,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375,000	1		
إجمالي محافظة صنعا				10,000				2,375,000	2,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375,000	1		
150	عمران	مسور	إعادة ترميم بركة الضرار	950	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	4,904,036	1,552,836	3,351,200	223	0	223	223	0	290	223	0	0	0%		
151			إعادة ترميم بركة القرية	850	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,261,256	586,736	674,520	80	80	0	80	80	0	0	0	0	0	0%	
152			ترميم بركة القلعة	1,450	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	6,507,252	1,784,532	4,722,720	90	289	199	90	289	199	90	199	90	328,500	18%	
153			ترميم بركة خذبان (الصاية)	750	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	701,801	430,441	271,360	52	52	0	52	52	0	52	52	0	0	0%	
154			بناء حاجز تجميعي الميادين	680	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	12,759,640	4,527,640	8,232,000	740	60	680	60	740	680	612	360	252	378,000	8%	
155			خزان بيت العيالي	680	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	4,797,946	1,424,746	3,373,200	227	227	0	227	227	0	0	0	0	0	0%	
156			إعادة ترميم خزان بيت نامر	0	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	4,697,562	1,553,322	3,144,240	227	227	100	100	227	100	263	140	123	431,750	28%	
157			إعادة ترميم خزان بيت عومان	300	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	811,805	463,645	348,160	58	58	0	58	58	0	0	0	0	0	0%	
158			خزان مدرسة حمزة بن عبدالمطلب	700	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,611,579	591,939	1,019,640	58	58	21	58	58	21	58	79	0	217,500	37%	
159			بناء خزان الرايس	700	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	630,360	388,360	242,000	44	44	0	44	44	0	0	0	0	0	0%	
160			خزان وسواقي ماجل حورة	680	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	4,866,462	1,526,242	3,340,220	223	130	93	223	130	93	239	200	39	573,000	38%	
161			بناء جدار ساند لماجل بيت شرف الدين، جدران للحماية الأراضي الزراعية	1,000	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	2,603,840	767,840	1,836,000	90	90	0	90	90	0	184	0	0	0	0%	
162			مشروع سقاية الهجرة	850	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	3,510,240	1,078,240	2,432,000	143	143	90	143	143	53	60	222	162	360,000	33%	

م	المحافظة	المديرية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	نوع المشروع خدمياً (تعليم - صحة - ...)	نوع التدخل (إنشاء / ترميم / استكمال - ...)	مكونات المشروع	التكلفة الإجمالية بحسب الحراسة ريال	مساهمة الوحدة		مساهمة الولاية					حالة المشروع	نسبة الإنجاز %													
									ريال	ريال	الدول (د)		المنتمين (م)																	
											ريال	ريال	المتنفي	المتنفي	المتنفي			المتنفي	المتنفي											
163			بناء خزان المرحلة	680	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	2,575,948	920,028	1,655,920	139	0	139	0	0	0	0	0	0%											
164			بناء خزان المحمد	680	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	4,447,128	1,429,528	3,017,600	204	0	204	0	260	0	0	0	0%											
165			بناعزان بيت الجوة	2,500	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	2,057,899	714,939	1,342,960	100	1	100	0	0	0	0	0	52%											
166			إعادة تاهيل خزان صاية	356	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,146,678	418,398	728,280	47	0	47	0	0	0	0	0	0%											
167			إعادة تاهيل خزان قرية المتناح	447	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	4,905,478	1,420,878	3,484,600	175	195	370	20	366	600	-294	0	0	64%										
168			بناء خزان بيت الجحدرى	650	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,875,455	789,625	1,085,830	117	0	117	0	0	0	0	0	0%											
169			بناء خزان بيت الصلحي	850	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	2,311,794	1,007,334	1,304,460	158	0	158	0	0	0	0	0	0%											
170	عمران	مسور	تأهيل قناة غيل معتن الظهر	8,000	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	16,586,605	4,383,105	12,203,500	200	623	423	200	250	1,270	1,020	910,000	21%											
171			تأهيل قناة غيل معتن الهجر	6,000	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	10,055,375	2,700,375	7,355,000	200	375	175	200	275	765	515	910,000	34%											
172			مبادرة بناء خزان بيت العلفه	600	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	2,340,860	948,180	1,392,680	146	0	146	0	0	0	0	0	0%											
173			استكمال بناء خزان بيت الفقيه	230	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	3,452,230	980,550	2,471,680	146	100	146	0	0	0	0	0	38%											
174			مبادرة إعادة تاهيل خزان بيت القاضي	210	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,855,746	769,051	1,086,695	113	0	113	0	0	0	0	0	0%											
175			مبادرة صيانة حاجز الجوس	328	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	844,188	364,588	479,600	60	38	60	0	40	0	-40	243,000	67%											
176			مشروع تأهيل ماجل الفاره وقنوات وامايل غيل المربع بني مهدي	800	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	21,708,280	5,533,280	16,175,000	825	300	525	300	700	1,252	552	1,412,500	26%											
177			مبادرة ترميم وبناء جدار ساند لمالجل غيل الميزاب	800	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	2,383,049	789,909	1,593,140	100	100	0	100	141	100	41	420,000	53%											
178			مبادرة خزان تجميع مياه الشرب والسقي السيرة	1,050	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,230,438	410,838	819,600	45	0	45	0	0	0	0	0	0%											
179			مبادرة خزان تجميع مياه الشرب بيت الظفاري	950	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	3,143,045	1,118,045	2,025,000	160	50	110	160	153	100	53	232,500	21%											
180			مبادرة ترميم وبناء جدران سانه لامايل غولين	2,700	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,025,633	374,873	650,760	39	0	39	0	0	0	0	0	0%											
181			مبادرة ترميم وبناء جدران سانه لامايل غيل بلال	1,500	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	3,631,059	1,058,259	2,572,800	136	30	106	136	40	245	205	126,000	12%											
182			بناء خزان قارة احمد	650	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	2,222,122	739,722	1,482,400	105	30	75	105	0	100	-100	157,500	21%											
183			مبادرة بناء خزان تجميع مياه الشرب عبقان	2,300	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	6,902,545	2,089,545	4,813,000	311	0	311	0	367	0	367	0	0%											
184			مبادرة بركة ردمان	700	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	931,120	537,120	394,000	72	0	72	0	0	0	0	0	0%											
185			مبادرة إعادة تاهيل خزان بيت القيسي ٢	660	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,512,864	809,064	703,800	123	30	93	123	0	0	0	108,000	13%											
186			مبادرة بناء خزان جدم حميد	100	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,754,049	621,089	1,132,960	84	0	84	0	0	0	0	0	0%											
187	عمران	مسور	مبادرة بناء جدار حماية شعب الحيفة	290	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,547,060	460,060	1,087,000	53	0	53	0	0	0	0	0	0%											
188			مبادرة بناء خزان الميادين ٢	226	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,828,456	563,256	1,265,200	72	0	72	0	0	0	0	0	0%											
189			مبادرة إعادة تاهيل بركة المغربة	288	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	866,209	510,229	355,980	67	60	7	67	0	0	0	225,000	44%											
190			مبادرة إعادة تاهيل ماجل شلال الساربي	660	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,392,910	745,570	647,340	111	30	81	111	0	0	0	112,500	15%											
191			بناء خزان السنب	356	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	516,001	327,597	188,404	41	145	0	41	0	0	260	718,290	219%											
192			خزان بيت عطيفه	650	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,237,714	607,900	629,815	105	70	35	105	200	0	-200	335,000	58%											
193			خزان العر	500	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	539,713	285,672	254,041	30	30	0	30	0	0	0	105,000	37%											
194			سواقي بيت القفلي	850	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	3,706,617	822,267	2,884,350	101	80	21	101	342	20	342	271,500	33%											
195			إعادة تاهيل خزان بيت الرياني	680	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,444,414	710,470	733,944	130	160	0	130	0	0	0	528,500	76%											
196			بناء ماجل مذول	680	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,811,990	662,468	1,149,522	104	60	44	104	93	40	53	215,500	33%											
197			بناء خزان قرية اعزاب	600	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	3,606,658	1,099,328	2,507,330	182	60	122	182	40	245	205	215,500	20%											
198			بناء خزان مسجد قرية بيت العزاني الأعلى	356	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	2,962,640	953,726	2,008,914	160	60	100	160	162	0	162	196,500	21%											
199			بناء خزان عراضم	680	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	2,342,634	710,282	1,632,352	102	115	0	102	174	0	174	395,625	58%											
200			إعادة بناء خزان قراضه	800	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	4,413,756	1,309,850	3,103,906	220	40	306	220	60	306	246	618,000	47%											
201			إعادة تاهيل خزان بيت غولة	100	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	612,925	297,545	315,380	30	30	0	30	20	0	20	98,250	33%											
إجمالي مديرية مسور																51,047														
202	عمران	شهاره	خزان مركز الهجر الصحي	400	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	2,306,582	812,182	1,494,400	119	0	69	50	0	0	0	189,400	23%											
203			بركة الحل الرجه	600	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,424,336	546,486	877,850	71	41	30	71	0	0	0	155,308	28%											
204			بركة غراب جزبان	400	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	4,110,730	1,149,730	2,961,000	176	60	116	176	0	0	0	227,280	20%											
205			مبادرة بركة جامع البركة	1,450	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,714,847	404,947	1,309,900	41	0	41	0	0	0	0	155,308	38%											
206			ساقية خزان بني سعدان	400	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	2,753,190	720,190	2,033,000	98	0	98	0	0	0	0	364,024	51%											
207			استكمال مبادرة بركة جامع البركة	1,450	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	789,240	455,452	333,788	98	40	40	98	0	0	0	131,000	39%											
208			انشاء خزان مياه شرب ريد العرضي	1,500	مياه	ترميم	اعمال لياسه وترميم واستكمال	4,348,265	1,498,256	2,850,008	280	100	180	280	0	210	0	350,000	23%											



م	المحافظة	المدبرة	اسم المشروع	عدد المستفيدين	نوع المشروع خدمياً (تعليق - صحة ...)	نوع التدخل (إنشاء / ترميم / استكمال ...)	مكونات المشروع	التكلفة الإجمالية بحسب الدراسة	مساهمة الوحدة		مساهمة الورد				حالة المشروع	نسبة الإنجاز %	
									ريال	ريال	الذيل (أ)						
											المتمم	المتصرف	المتبقي	المعتمد			
262			عبداللطيف عبدالله محمد الذهيلي	8	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	444,838	176,356	268,482	38	38	0	0	0	0	100%
263			صفيي عبدالخالق عبدالله مصلح	3	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	369,048	144,049	224,999	31	31	0	0	0	0	100%
264			فوزي عبدالصمد عبدالله مصلح	7	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	338,913	130,271	208,642	28	28	0	0	0	0	100%
265			عبدالخالق عبدالله مصلح حسان	11	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	348,181	134,841	213,340	29	29	0	0	0	0	100%
266			عذنان عبدالصمد عبدالله مصلح	5	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	463,640	185,504	278,136	40	40	0	0	0	0	100%
267			فتحي عبده حميدة	9	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	140,406	79,505	60,901	17	17	0	0	0	0	100%
268			كمال هزاع حميدة	13	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	646,236	255,322	390,913	55	55	0	0	0	0	100%
269			صادق علي احمد محسن	6	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	560,650	218,430	342,220	47	47	0	0	0	0	100%
270			عبده علي ناجي	8	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	642,456	259,512	382,944	56	56	0	0	0	0	100%
271			رمزي محمد عبدالله محمد	7	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	294,596	120,380	174,215	26	26	0	0	0	0	100%
272			صادق غالب محمد	7	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	329,370	134,293	195,077	29	29	0	0	0	0	100%
273			هيمن خليل احمد ناشر	3	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	356,501	139,384	217,118	30	30	0	0	0	0	100%
274			مهبوب محفوظ مهبوب علي	7	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	522,737	204,425	318,312	44	44	0	0	0	0	100%
275			محمد سليم محمد علي	10	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	391,061	148,990	242,071	32	32	0	0	0	0	100%
276			عبدالله محمد ناجي ناجي	7	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	361,147	139,519	221,628	30	30	0	0	0	0	100%
277			ميسون عبده سعيد	6	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	480,559	190,297	290,262	41	24	17	24	0	0	60%
278			لطف عبد الوهاب مكره هائل	12	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,452,242	575,498	876,744	124	124	0	0	0	0	100%
279			احمد مكره علي العنق	4	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	268,228	106,712	161,515	23	23	0	0	0	0	100%
280			محمد مكره علي العنق	12	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	942,249	375,744	566,505	81	81	0	0	0	0	100%
281			رائد منصور حميد	8	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	332,272	130,078	202,194	28	28	0	0	0	0	100%
282			سامي عبد القوي عبد الله	5	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	164,133	64,981	99,152	14	14	0	0	0	0	100%
283			وائل محمد عبدالله سعيد	7	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	516,314	204,238	312,076	44	44	0	0	0	0	100%
284			هيمن جازم عبده رمضان	5	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	347,680	134,827	212,853	16	29	13	16	0	0	58%
285			عمر مرشد غالب	12	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	768,514	310,484	458,030	67	67	0	0	0	0	100%
286			ناصر علي حسن	8	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	132,516	55,460	77,057	12	12	0	0	0	0	100%
287			ماجد توفيق عبدالله علي البعداني	5	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	128,000	48,915	79,085	32	32	0	0	0	0	100%
288			علي عبده احمد مقبل	12	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	706,056	278,565	427,491	60	60	0	0	0	0	100%
289			عبدالله محمد عبده احمد	9	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	444,425	172,044	272,381	37	37	0	0	0	0	100%
290			عبدالرسول عبدالله محمد البيدي	10	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	389,169	153,235	235,934	33	33	0	0	0	0	100%
291			احمد عبدالقوي احمد محسن	8	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	546,472	213,717	332,756	46	46	0	0	0	0	100%
292			رياض نبيل مرشد مسعود يوسف	6	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	244,777	93,129	151,648	20	20	0	0	0	0	100%
293			عبدالرحمن محمد احمد محمد	10	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	518,707	204,308	314,399	44	44	0	0	0	0	100%
294			جميل محمد ناصر علي	13	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	828,799	329,440	499,359	71	71	0	0	0	0	100%
295			عبدالله جازم عبدالوهاب صالح	8	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	611,372	241,407	369,965	52	52	0	0	0	0	100%
296			عبدالخالق عبد الوهاب مكره هائل	13	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	789,362	315,391	473,971	68	68	0	0	0	0	100%
297			خالد مكره علي الصنق	7	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	655,059	255,579	399,480	55	55	0	0	0	0	100%
298			عبد الله صمود علي حسن	9	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	917,529	370,724	546,805	80	80	0	0	0	0	100%
299			أسامة سعيد عبده احمد	7	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	609,045	241,339	367,706	52	52	0	0	0	0	100%
300			طلال احمد نعمان محمد	7	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	584,045	232,011	352,034	50	50	0	0	0	0	100%
301			جميل احمد محمد حسن	5	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	364,961	143,930	221,031	31	31	0	0	0	0	100%
302			رضوان عبدالخالق عبدالله مصلح	7	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	385,082	148,816	236,266	32	32	0	0	0	0	100%
303			سيف عبدالله ناصر	10	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	642,296	246,608	395,688	53	53	0	0	0	0	100%
304			بسيم علي محمد علي	1	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	317,819	125,357	192,462	27	27	0	0	0	0	100%
305			انيس عبدالله محمد مصلح	5	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	441,350	176,255	265,095	38	38	0	0	0	0	100%
306			سمير عبدالصمد عبدالله مصلح	4	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	310,966	120,857	190,108	26	26	0	0	0	0	100%
307			عبده سيف عبدالله ناصر	8	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	348,837	904,236	555,399	75	75	0	0	0	0	100%
308			وديع علي احمد محسن	7	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	337,482	134,530	202,953	29	29	0	0	0	0	100%
309			عفيف خليل احمد ناشر	4	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	297,551	111,867	185,685	24	24	0	0	0	0	100%
310			مختار علي احمد فايد	7	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	176,319	69,636	106,684	15	15	0	0	0	0	100%
311			جميل مكره علي حسن	6	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	651,468	251,175	400,293	54	54	0	0	0	0	100%
312			إسماعيل إبراهيم صمود	3	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	326,375	129,906	196,469	28	28	0	0	0	0	100%
313			بسام محمد عبدالله سعيد	6	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	379,454	152,952	226,502	33	33	0	0	0	0	100%
314			أزال عبدالصمد عبده علي	6	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	504,978	199,608	305,370	43	43	0	0	0	0	100%
315			فاروق صمود عبدالوود عبدالفتني	6	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	423,534	167,136	256,398	36	36	0	0	0	0	100%
316			تامر علي محمد علي	3	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	159,835	51,955	107,879	11	11	0	0	0	0	100%
317			عبدالصمد عبدالله مصلح حسان	12	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	104,754	33,151	71,603	7	7	0	0	0	0	100%
318			محمد احمد ناشر الناشري	8	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	58,724	31,810	26,913	7	7	0	0	0	0	100%
319			اصيل محمد عبدالله محمد	6	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	278,403	107,009	171,394	23	23	0	0	0	0	100%
320			مدحي عبدالخالق عبدالله مصلح	80	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	358,243	135,134	223,109	29	29	0	0	0	0	100%
321			محمد غالب محمد الفادري	7	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	492,055	194,932	297,123	42	42	0	0	0	0	100%
322			جابر علي احمد القدسي	7	خران حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	365,348	143,941	221,407	31	31	0	0	0	0	100%

م	المحافظة	المديرية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	نوع المشروع خدمياً (تعليم صحه....)	نوع التدخل (انشاء /ترميم /استكمال.....)	مكونات المشروع	التكلفة الإجمالية بحسب الدراسة ريال	مساهمة الوحدة		مساهمة الولاية				حالة المشروع			
									ريال	ريال	الاسم (م)		الجزيل (م)		مبلغ	نسبة الإنجاز %	مبلغ	نسبة الإنجاز %
											المتمتع	المتلقي	المتمتع	المتلقي				
323			سلطان محمد احمد جعفر	13	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	935,460	366,946	568,514	79	79	0	0	0	0	0	100%
324			عبدالنصر محمد سلمان صالح	5	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	245,128	97,440	147,689	21	21	0	0	0	0	0	100%
325			كمال عبد الصمد محمد ناجي	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	389,982	153,259	236,723	33	33	0	0	0	0	0	100%
326			خليل محمد هزاع القباطي	9	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	160,202	51,966	108,236	11	11	0	0	0	0	0	100%
327			سلمية ذره حسن الصريمي	4	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	679,412	277,789	401,623	60	60	0	0	0	0	0	100%
328			محمد سعيد علي غالب	5	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	211,083	87,848	123,235	19	19	0	0	0	0	0	100%
329			امين عبدالله محمد صلح	6	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	170,807	56,575	114,232	12	12	0	0	0	0	0	100%
330			رفيق منصور محمد	9	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	200,111	78,928	121,183	17	17	0	0	0	0	0	100%
331			عبدالقوي عبدالله محمد مقبل	11	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	606,079	236,953	369,126	51	51	0	0	0	0	0	100%
332			محمد عبده هزاع محمد ناجي	4	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	558,853	222,677	336,175	48	48	0	0	0	0	0	100%
333			عصام علي عبده احمد	5	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	242,349	97,359	144,990	21	21	0	0	0	0	0	100%
334			عبد هزاع محمد عبدالقني	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	816,835	324,791	492,044	70	70	0	0	0	0	0	100%
335			صالح عبدالعليم عبدالرشيد راشد	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	507,595	203,984	303,611	44	44	0	0	0	0	0	100%
336			صدام محمد علي زميلان	4	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	631,020	250,579	380,440	54	54	0	0	0	0	0	100%
337			هيثم عبدالسلام عبدالوهاب علي	5	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	84,518	36,862	47,657	8	8	0	0	0	0	0	100%
338			عبدالمنان احمد ناصر علي	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	410,219	162,448	247,771	35	35	0	0	0	0	0	100%
339			عبدالمولي سعيد احمد فارغ	5	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	472,126	190,051	282,074	41	41	0	0	0	0	0	100%
340			عبدالحبيب دهمان احمد القادري	3	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	666,908	264,525	402,384	57	57	0	0	0	0	0	100%
341			عبدالحكيم محمد علي صلح	9	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	248,508	97,538	150,970	21	21	0	0	0	0	0	100%
342			مازن عبدالحكيم محمد علي	2	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	131,611	51,133	80,477	11	11	0	0	0	0	0	100%
343			يوس عبده محمد عبدالله	13	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	753,659	297,151	456,508	64	64	0	0	0	0	0	100%
344			رياض محمد منصور محمد	5	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	246,212	101,771	144,441	22	22	0	0	0	0	0	100%
345			بدر عبدالله محمد مقبل القادري	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	902,033	348,773	553,260	75	75	0	0	0	0	0	100%
346			معاذ عبده ناجي مقبل	6	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	392,706	153,338	239,368	33	33	0	0	0	0	0	100%
347			عبدالرحمن عبدالله فائق محمد	9	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	317,467	125,347	192,120	27	27	0	0	0	0	0	100%
348			شهاب عبده ناجي الحداد	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	338,539	130,260	208,279	28	28	0	0	0	0	0	100%
349			هيثم علي احمد محمد الهجري	5	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	214,555	83,649	130,906	18	18	0	0	0	0	0	100%
350			عبدالغنيظ احمد ناصر علي	6	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	358,025	143,728	214,297	31	31	0	0	0	0	0	100%
351			ماجد احمد عبده حمود	11	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	557,821	214,047	343,774	46	46	27	19	46	35%	35%	100%
352			ريان ناصر محمد ناصر علي	3	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	419,487	162,718	256,769	35	35	0	0	0	0	0	100%
353			محمد العزيز عبده علي	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	275,401	106,921	168,480	23	23	0	0	0	0	0	100%
354			زكي عبد الله محمد احمد	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	986,061	389,920	596,141	84	84	0	0	0	0	0	100%
355			محمد سالم سيف محمد	6	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1138,923	450,273	688,651	97	97	0	0	0	0	0	100%
356			رافقت علي عبده علي	4	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	234,285	97,124	137,161	21	21	0	0	0	0	0	100%
357			عبدالله عبده الحاج عبدالله قحطان	15	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1161,102	463,819	697,283	100	100	0	0	0	0	0	100%
358			محمد علي عبدالقني القاعي	10	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	268,698	106,726	161,972	16	23	7	16	23	30%	30%	100%
359			عبدالحكيم محمد احمد	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	275,568	98,320	177,048	21	21	0	0	0	0	0	100%
360			عبده حبيب عبدالله سفيان	9	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	347,448	139,120	208,328	30	30	0	0	0	0	0	100%
361			فهد مكرم سعيد علي محمد	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	987,377	389,959	597,419	84	84	0	0	0	0	0	100%
362			عبدالفتاح منصور محمد غالب	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	516,173	208,534	307,639	45	45	0	0	0	0	0	100%
363			نجيب محمد علي احمد	11	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	348,253	134,843	213,409	29	29	0	0	0	0	0	100%
364			مشير عبدالحافظ غالب محمد	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	524,652	213,081	311,571	46	46	0	0	0	0	0	100%
365			جميل عبد الله صالح علي	9	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	378,817	148,634	230,184	32	32	0	0	0	0	0	100%
366			عبده هزاع محمد ناجي	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	1,096,790	440,445	656,344	95	95	0	0	0	0	0	100%
367			عبده ابراهيم حمود علي	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	277,198	115,574	161,624	25	25	0	0	0	0	0	100%
368			عبده حسن سالم سيف	11	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	406,516	166,640	239,876	36	36	0	0	0	0	0	100%
369			خليل محمد احمد جازيم	5	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	758,965	305,906	453,060	66	66	0	0	0	0	0	100%
370			ساليمن عبده سالم محمد ناجي	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	369,279	144,056	225,224	31	31	0	0	0	0	0	100%
371			كريم محمد شاهر محمد هديش	4	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	589,715	227,876	361,839	49	49	0	0	0	0	0	100%
372			طمي عبده علي سعيد	12	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	528,893	208,905	319,988	30	45	15	30	45	60%	60%	100%
373			عبدالحكيم علي احمد محمد الهجري	5	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	164,662	60,696	103,966	13	13	0	0	0	0	0	100%
374			وليد محمد عبده علي	9	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	686,832	273,705	413,127	59	59	0	0	0	0	0	100%
375			علي مكرم علي العنق	6	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	738,413	288,107	450,306	62	62	0	0	0	0	0	100%
376			خالد علي عبدالوهاب علي	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	353,097	139,284	213,813	30	30	0	0	0	0	0	100%
377			ناصر محمد ناصر علي	10	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	341,600	134,650	206,950	29	29	0	0	0	0	0	100%
378			عبده محمد احمد هزاع	10	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	240,606	93,008	147,598	20	20	0	0	0	0	0	100%
379			هشام عبدالملك احمد محمد	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	264,735	102,311	162,424	9	13	22	9	13	40%	40%	100%
380			عبدالله علي حسن حيدر	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	566,335	222,895	343,440	48	48	0	0	0	0	0	100%
381			هشام عبده علي احمد	3	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	424,435	167,162	257,273	36	36	0	0	0	0	0	100%
382			يحيي صلاح مرشد عبدالودود	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	423,476	167,134	256,342	36	36	0	0	0	0	0	100%
383			رابعة عبدالوهاب محمد مرشد	5	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	262,990	119,460	143,530	26	26	0	0	0	0	0	100%

م	المحافظة	المديرية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	نوع المشروع خدمياً (تعليم - صحة - ...)	نوع التدخل (انشاء /ترميم /استكمال -...)	مكونات المشروع	التكلفة الإجمالية بحسب الدراسة			مساهمة الوحدة	مساهمة المجتمع	مساهمة الوحدة					إجمالي تكلفة المواد المسلمة	حالة المشروع								
								بالتكاليف					الجزء (ب)			المتنقذ	المتنقذ		المتنقذ	المتنقذ	المتنقذ	المتنقذ	المتنقذ	المتنقذ	المتنقذ	المتنقذ	المتنقذ
								ريال	ريال	ريال			المتنقذ	المتنقذ	المتنقذ												
384			محمد احمد عبدالحميد احمد	16	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	263,835	102,285	161,551	22	22	0	0	0	72,600.00	✓				100%						
385			سمير عبدالله ديوان خزام محمد	6	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	272,411	106,834	165,577	15	23	0	0	0	49,500.00	✓				65%						
386			جمال محمد عبدالجليل محمد	5	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	254,301	102,007	152,294	22	22	0	0	0	72,600.00	✓				100%						
387			ضياء عبدالله محمد عبده	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	167,742	60,786	106,957	13	13	0	0	0	42,900.00	✓				100%						
388			منى محمد ردمان مرشد الحرضي	10	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	251,793	93,334	158,459	20	20	0	0	0	66,000.00	✓				100%						
389			جميل محمد عبدالله محسن	9	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	486,639	186,174	300,465	40	40	0	0	0	132,000.00	✓				100%						
390			محمد عبده محمد عياد العبداني	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	448,595	176,466	272,129	38	38	0	0	0	125,400.00	✓				100%						
391			مازن علي عبدالله قاسم	9	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	389,906	153,256	236,650	33	33	0	0	0	108,900.00	✓				100%						
392			عبدالهادي عبدالله علي عبدالولي	12	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	671,619	264,662	406,957	38	57	19	38	57	125,400.00	✓				60%						
393			بدر عبدالؤمن محمد احمد	14	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	603,687	236,883	366,804	32	51	19	32	51	105,600.00	✓				60%						
394			عارف عبدالؤمن محمد احمد	28	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	638,952	233,610	405,342	50	50	0	0	0	165,000.00	✓				100%						
395			مريم سلام سالم محمد	11	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	925,412	362,354	563,059	78	78	0	0	0	257,400.00	✓				100%						
396			سمير سيف محمد محسن	12	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	593,717	232,293	361,425	33	50	17	33	50	108,900.00	✓				45%						
397			أنور محمد ناصر علي	9	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	342,559	138,977	203,582	30	30	0	0	0	99,000.00	✓				100%						
398			عبد الزواق مكرد علي	3	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	684,334	273,632	410,702	59	59	0	0	0	0.00	✓				0%						
399			محمد عبدالله عبدالله حيدرة	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	416,259	166,924	249,335	36	36	0	0	0	0.00	✓				0%						
400			فاروق محمد عبدالقفور	10	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	209,828	66,311	143,517	14	14	0	0	14	0.00	✓				0%						
401			إبراهيم حسن حيدرة مكرد	9	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	140,832	47,102	93,731	10	10	0	0	10	33,000.00	✓				100%						
402			علاء محمد علي	5	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	353,837	152,206	201,632	33	33	0	0	0	0.00	✓				0%						
403			سامي عبدالله محمد عبدالله	3	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	748,902	288,413	460,489	62	62	0	0	62	0.00	✓				0%						
404			عبده عبدالقوي فايد غالب	5	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	203,256	66,120	137,136	14	14	0	0	14	46,200.00	✓				100%						
405			شوقي علي عبده محمد	9	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	135,431	42,645	92,787	9	9	0	0	9	29,700.00	✓				100%						
406			وحيد سليمان عبدالقني الحافي	6	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	189,819	61,429	128,391	13	13	0	0	13	42,900.00	✓				100%						
407			عبدالله علي محمد التوم	6	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	252,998	80,469	172,529	17	17	0	0	17	0.00	✓				0%						
408			رامي عبدالجبار عبدالله المرزقي	6	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	333,155	108,604	224,552	23	23	0	0	23	0.00	✓				0%						
409			رمزي محمد عبده احمد	2	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	357,842	113,623	244,219	24	24	0	0	24	0.00	✓				0%						
410			رمزي محمد غالب مصلى	5	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	185,550	69,904	115,646	15	15	0	0	15	49,500.00	✓				100%						
411			حاميم محمد صالح سيف المرزقي	8	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	325,388	125,577	199,810	27	27	0	0	27	89,100.00	✓				100%						
412			ياسين صالح سيف محمد المرزقي	13	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	304,947	107,782	197,165	23	23	0	0	23	75,900.00	✓				100%						
413			عبدالعزيز محسن علي بشر	13	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	868,983	339,210	529,773	73	73	0	0	73	240,900.00	✓				100%						
414			عبده محمد عبده صائل	10	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	357,150	139,402	217,748	30	30	0	0	30	99,000.00	✓				100%						
415			عزام محبوب محمد سليمان	6	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	187,196	74,252	112,944	16	16	0	0	16	0.00	✓				0%						
416			عبدالسلام مكرد علي المعنق	7	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	297,797	116,174	181,623	25	25	0	0	25	0.00	✓				0%						
417			عبده علي قحطان راجح	9	خزان حصاد	استكمال	اعمال لياسه وترميم واستكمال	394,826	153,400	241,426	33	33	0	0	33	0.00	✓				0%						
			إجمالي مديرية القبيطة	1,442				78,949,921	30,981,434	47,968,486	6,675	6,675	0	0	505	20,361,000											
			إجمالي محافظة لحج	1,442				78,949,921	30,981,434	47,968,486	6,675	6,675	0	0	505	20,361,000						91%					
			الإجمالي الكلي للمحافظات	225,308				1,082,180,294	348,746,892	733,428,800	47,184	47,184	31,467	32,451	55,918	115,271,967						50%					

## خارطة برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية مجال (المياه والصرف الصحي)


للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر 2024 م





## خارطة برنامج دعم المساهمات في تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف

للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر 2024 م





الجمهورية العربية  
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفي  
وحدة التدخلات المركزية  
التنموية الطارئة  
C E D I U



الجمهورية العربية  
وزارة المالية  
وحدة التدخلات المركزية  
التنموية الطارئة  
C E D I U



الجمهورية اليمنية

وَدَارَةُ الْمُنَايَسَةِ | وِدَارَةُ الْإِدَارَةِ وَالتَّنْمِيَةِ الْمَحَلِّيَّةِ وَالرَّشِيدِ

وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة  
Central Emergency Developmental Interventions Unit

C E D I U

781010777

@cediuye

@cediu\_ye

info@cediu.gov.ye



جميع الحقوق محفوظة © وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة

أمانة العاصمة - صنعاء، الجمهورية اليمنية هاتف: +967 781010777

فاكس: +967 (0) 470960